ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	43
МЕСТО	Н.Сад, Кисач, Степановићево			субота / 25.05.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-18:00	10					5	5			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА

Stanica Novi Sad:
Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima:
-TUS12, 1 kom.

Stanica Kisač:
Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima:
-TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, 4 kom.
Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u napojnom reku SPDC-NO.

Stanica Stepanovićevo:
Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima:
-TUS1, TUS2, TUS3, TUS4, TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, 8 kom.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M142 22

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић, лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић, лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	44
МЕСТО	Руменка			недеља / 26.05.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-14:00	6					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Rumenka: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima: -TUS1, TUS2, TUS3, TUS5, TUS6, TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, TIS5, 10 kom. Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u napojnom reku SPDC-NO.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ.
453 M142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**45**
МЕСТО	Н.Сад, Кисач, Степановићево, Змајево			**уторак** / **28.05.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-19:00	10					13	13			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Novi Sad: Ispitivanje i provera rada TUS i TIS telefona i TK pulta. Stanica Kisač: Ugradnja i povezivanje baterija sa UPS-om u SPDC-NO reku. Stavljanje opreme pod napon. Provera napona 48VDC u staničnim pružnim telefonima. Stanica Stepanovićevo: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u napojnom reku SPDC-NO. Stanica Zmajevo: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u napojnom reku SPDC-NO. Uvođenje u lokalnih TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KO TT 2. Obrada krajeva TK 59 M kablova i povezivanje na kleme u KO TT 2 (K201, K202, K203, K204). Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: --TUS1, TUS2, TUS3, TUS4, TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, 8 kom. Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima: -TUS1, TUS2, TUS3, TUS4, TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, 8 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	46
МЕСТО	Кисач, Врбас Нови			среда / 29.05.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-16:00	7					6	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Kisač: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: -TUS1, TUS2, TUS3, TUS4, TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, 8 kom Stanica Vrbas Novi: Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TUS1, TUS2, TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, TIS5, TIS6, 8 kom Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba (kablovi do telefona nisu položeni): -TUS6, 1 kom	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић * дипл. грађ. инж. 453 M142 22 * ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР ЗА РУКОВОЂЕЊЕ РАДОВИМА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	
МЕСТО	међуст. растојања Н.Сад-Руменка и Змајево-Врбас Нова			**четвртак** / **30.05.2024.**	**47**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-17:00	8					6	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Međustanično rastojanje Novi Sad-Rumenka: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim kablovskim ormanima i pružnim telefonima: -KOapb1, KOapb2, 2 kom. -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, Tapb5, Tapb6, 6 kom. Međustanično rastojanje Zmajevo-Vrbas Nova: Montaža kablovskih ormana sa temeljom: KOapb1, KOapb2, KOapb3, KOapb4, 4 kom. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u ove ormane. Ispunjavanje uvoda u orman peskom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. инж.
453 M142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	
МЕСТО	Руменка, међуст. растојања Н.Сад-Руменика и Ловћенац-Б.Топола			**петак** / **31.05.2024.**	**48**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-17:00	8					6	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Rumenka: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: -TIS1, TIS3, 2 kom Međustanično rastojanje Novi Sad-Rumenka: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: -Tapb7, Tapb8, 2 kom. Međustanično rastojanje Lovćenac-Bačka Topola: Montaža kablovskih ormana sa temeljom: KOapb3, KOapb4, KOapb5, 3 kom. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u ove ormane. Ispunjavanje uvoda u orman peskom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ.
453 M142 22
ИНЖЕЊЕР ЗА ВОЂЕЊЕ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	49
МЕСТО	РДВ – Н.Сад, Ловћенац, Б.Топола			субота / 01.06.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-20:00	12					6	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
RDV radovi Stanica Novi Sad: Antena prema Kisaču, koja je prethodno bila montirana na 17m, podignuta na visinu 22m, obzirom da je temelj GSMR stuba niži za oko 5m od GIŠ-a. Ponovni pokušaj provlačenja antenskog kabla nije uspeo. Stanica Lovćenac: Montaža 8-dip antena na GSMR stub (h=17m), 2 kom. Montaža držača kabla na antenski stub, 15 kom. Montaža antenskog razdelnika na stub. Izrada i montaža prespojnih kablova dužine 2m i 3m od antenskog razdelnika do antene. Provlačenje antenskog kabla PCF 1 / 2 od antenskog razdelnika do pružne radio stanice u TT prostoriji, 60m. Izrada konektora na kraju antenskog kabla. Fiksiranje kabla na nosačima. Stanica Bačka Topola: Montaža 8-dip antena na GSMR stub (h=17m), 2 kom. Montaža držača kabla na antenski stub, 15 kom. Montaža antenskog razdelnika na stub. Izrada i montaža prespojnih kablova dužine 2m i 3m od antenskog razdelnika do antene. Provlačenje antenskog kabla PCF 1 / 2 od antenskog razdelnika do okna ispred TT prostorije (koja je bila zaključana), 60m. Izrada konektora na kraju antenskog kabla. Fiksiranje kabla na nosačima. TT prostorija nije građevinski završena, tako da nije montirana pružna radio stanica.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. грађ. инж.
453 M142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	
МЕСТО	РДВ – Н.Сад, Жедник, Суботица Диспечери – Змајево, међуст. раст. Степановићево-Змајево и Змајево-Врбас Нови			**недеља** / **02.06.2024.**	**50**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-20:00	12					11	11			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА

RDV radovi

Stanica Novi Sad:
Provlačenje antenskog kabla PCF 1 / 2 od antenskog razdelnika do pružne radio stanice u TT prostoriji, 65m.
Postavljanje metalnih kanalica po temelju za zaštitu antenskog kabla.

Stanica Žednik:
Montaža 8-dip antena na GSMR stub (h=17m), 2 kom.
Montaža držača kabla na antenski stub, 15 kom.
Montaža antenskog razdelnika na stub. Izrada i montaža prespojnih kablova dužine 2m i 3m od antenskog razdelnika do antene.
Provlačenje antenskog kabla nije moguće jer je kablovska kanalizacija neprohodna.
TT prostorija nije građevinski završena, tako da nije montirana pružna radio stanica.

Stanica Subotica:
Montaža 8-dip antena na GSMR stub (h=17m), 2 kom.
Montaža držača kabla na antenski stub, 15 kom.
Montaža antenskog razdelnika na stub. Izrada i montaža prespojnih kablova dužine 2m i 3m od antenskog razdelnika do antene.
Provlačenje antenskog kabla nije moguće jer kablovska kanalizacija nije izvedena.
TT prostorija nije građevinski završena, tako da nije montirana pružna radio stanica.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 M142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	
МЕСТО	РДВ – Н.Сад, Жедник, Суботица Диспечери – Змајево, међуст. раст. Степановићево-Змајево и Змајево-Врбас Нови			**недеља** / **02.06.2024.**	**51**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-20:00	12					11	11			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Dispečeri: Stanica Zmajevo: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u napojnom reku SPDC-NO. Međustanično rastojanje Stepanovićevo-Zmajevo: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u kablovskim ormanima i pružnim telefonima:: -KOapb1, 1 kom. -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, 4 kom. Međustanično rastojanje Zmajevo-Vrbas Novi: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u kablovskim ormanima i pružnim telefonima:: -KOapb1, 1 kom. -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, 4 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 M142 22 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	
МЕСТО	Руменка, Кисач, Степановићево, Змајево			**уторак** / **04.06.2024.**	**52**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	09:00-19:00	10					10	10			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Rumenka: Ugradnja i povezivanje baterija sa UPS-om u SPDC-NO rek. Stavljanje opreme pod napon. Provera napona 48VDC u staničnim pružnim telefonima. Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: -TIS4, TIS5, TUS5, TUS6, 4 kom. Stanica Kisač: Ugradnja i povezivanje servera i mrežne opreme u SPDC-SO rek. Stanica Stepanovićevo: Ugradnja i povezivanje baterija sa UPS-om u SPDC-NO rek. Stavljanje opreme pod napon. Provera napona 48VDC u staničnim pružnim telefonima. Stanica Zmajevo: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: - TUS1, TUS2, TIS1, 3 kom.	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР
Дамир Р. Роганović
дипл. ел. инж.
453M14222

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Роганović,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН: среда	ДАТУМ: 05.06.2024.
МЕСТО	Змајево				53

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-15:00	6					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Zmajevo: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: -TUS3, TUS4, TIS2, TIS3, TIS4, 5 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Дамир Р. Рогановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**54**
МЕСТО	Степановићево, међуст. раст. Руменка-Кисач			**четвртак** / **06.06.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-19:00	10					8	8			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Stepanovićevo: Ugradnja i povezivanje servera i mrežne opreme u SPDC-SO rek. Međustanično rastojanje Rumenka-Kisač: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim kablovskim ormanima i pružnim telefonima: -KOapb1, 1 kom. -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, Tapb5, Tapb6, Tapb7, Tapb8, 8 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ НАДЗОР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА *
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**55**
МЕСТО	међуст. раст. Руменка-Кисач			**петак** / **07.06.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-12:00	3					2	2			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Međustanično rastojanje Rumenka-Kisač: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećem kablovskom ormanu: -KOapb2, 1 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M142 22
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**56**
МЕСТО	међуст. раст. Кисач-Степановићево			**понедељак** **10.06.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	09:00-16:00	7					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Međustanično rastojanje Kisač-Stepanovićevo: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim kablovskom ormanu i pružnim telefonima: -KOapb1, 1 kom. -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, Tapb5, Tapb6, Tapb7, Tapb8, 8 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453M14222

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	
МЕСТО	Врбас Нови, међуст. раст. Кисач-Степановићево			**уторак** **11.06.2024.**	**57**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	09:00-15:00	6					6	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Vrbas Novi: Montaža kablovskih razdelnih ormana sa temeljom sa izradom uzemljenja za bližu šinu: KO TT 1 i KO TT 21. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KO TT 1. Ispunjavanje uvoda u orman peskom. Međustanično rastojanje Kisač-Stepanovićevo: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećem kablovskom ormanu: -Koapb2, 1 kom. Izvršen je fabrički prijem TUS i TIS telefona (ukupno 77 kom.) i napojnih uređaja (ukupno 6 kmpl.) za stanice Sajlovo, Lovćenac, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo i Subotica, , o čemu je sačinjen Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu opreme od 11.06.2024. godine.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M11 1222

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	
МЕСТО	међуст. раст. Степановићево-Змајево			**среда** / **12.06.2024.**	**58**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-14:00	5					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Međustanično rastojanje Stepanovićevo-Zmajevo: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećem kablovskom ormanu i pružnim telefonima: -KOapb1, 1 kom. -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, 4 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M142 22
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	59
МЕСТО	Руменка, Змајево, Врбас Нови			четвртак / 13.06.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-20:00	12					12	12			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Rumenka: Ugradnja i povezivanje servera i mrežne opreme u SPDC-SO rek. Stanica Zmajevo: Ugradnja i povezivanje baterija sa UPS-om u SPDC-NO rek. Stavljanje opreme pod napon. Provera napona 48VDC u staničnim pružnim telefonima. Stanica Vrbas Novi: Ugradnja i povezivanje baterija sa UPS-om u SPDC-NO rek. Obrada i splajsovanje lokalnih optičkih kablova koje je položio CRSC u kablovskom razdelnom ormanu: KO TT 1: K101, K102, K103, K104, K105	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453 М14 2222 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	
МЕСТО	Врбас Нови, међуст. раст. Н.Сад-Руменка			**петак** / **14.06.2024.**	**60**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-16:00	7					5	5			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Vrbas Novi: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećim pružnim telefonima: -TUS1, TUS2, TIS1, TIS2, TIS3, 5 kom. Međustanično rastojanje Novi Sad-Rumenka: Ugradnja i povezivanje industrijskog Layer 2 sviča: -KOapb1, KOapb2, 2 kom. Interno povezivanje unutar ormana.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M142 22
ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	
МЕСТО	међуст. раст. Руменка–Кисач, Кисач–Степановићево, Степановићево–Змајево, Змајево–Врбас Нови			**понедељак** / **17.06.2024.**	**61**

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	08:00-16:00	8					2	2			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Međustanično rastojanje Rumenka-Kisač: Ugradnja i povezivanje industrijskog Layer 2 sviča: -KOapb1, KOapb2, 2 kom. Interno povezivanje unutar ormana. Međustanično rastojanje Kisač-Stepanovićevo: Ugradnja i povezivanje industrijskog Layer 2 sviča: -KOapb1, KOapb2, 2 kom. Interno povezivanje unutar ormana. Međustanično rastojanje Stepanovićevo-Zmajevo: Ugradnja i povezivanje industrijskog Layer 2 sviča: -KOapb1, 1 kom. Interno povezivanje unutar ormana. Međustanično rastojanje Zmajevo-Vrbas Novi: Ugradnja i povezivanje industrijskog Layer 2 sviča: -KOapb1, 1 kom. Interno povezivanje unutar ormana.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 М142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**62**
МЕСТО	Ловћенац, међуст. раст. Н.Сад-Руменка			**уторак** **18.06.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	08:00-19:00	11					9	9			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Lovćenac: Isporuka i polaganje kablova od serverskog reka do TK pulta, PT, LB u SS prostoriji i SIP zvučnika: S/FTP kabl kat. 6a ukupno 366m, N2XH-J 3x2,5mm2 56m, J-H(St)H 2x2x0,8mm 82m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 142m. Isporuka i postavljanje HF kanalice 5m. Međustanično rastojanje Novi Sad-Rumenka: Povezivanje Layer 3 svičeva na OK1 ODF-ove u stanicama Novi Sad i Rumenka.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
453 М142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**63**
МЕСТО	Ловћенац, међуст. раст. Н.Сад-Руменка			**среда** / **19.06.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	08:00-20:00	12					8	8			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Lovćenac: Doprema i postavljanje serverskog reka i napojnog reka na nosače u antistatik duplom podu u TT prostoriji, sa izradom uzemljenja reka. Izrada otvora za prolaz kablova fi32mm u opeci debljine 40cm. Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TUS1, TUS2, TUS3, TUS4, TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, 8 kom. Međustanično rastojanje Novi Sad-Rumenka: Provera funkcionisanja mreže između industrijskih Layer 2 svičeva u KOapb1 i KOapb2 i Layer 3 sviča u stanici Rumenka. Vrata TT prostorije u stanici Novi Sad nisu mogla da se otvore, tako da nije proverena mrežna veza sa Layer 3 svičem u Novom Sadu.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

Дамир Р. Рогановић
ДИПЛ. ЕЛ. ИНЖ.
453М14222

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	64
МЕСТО	Жедник, међуст. раст. Змајево-Врбас Нови			четвртак / 20.06.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-18:00	10					7	7			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Žednik: Doprema i postavljanje serverskog reka i napojnog reka na antistatik podu u TT prostoriji, sa izradom uzemljenja reka. Izrada otvora za prolaz kablova fi32mm u opeci debljine 40cm. Isporuka i polaganje kablova od serverskog reka do TK pulta, PT, LB u SS prostoriji i SIP zvučnika: S/FTP kabl kat. 6a ukupno 338m, N2XH-J 3x2,5mm2 50m, J-H(St)H 2x2x0,8mm 39m. Isporuka i polaganje rebrastih HF creva 134m. Isporuka i postavljanje HF kanalice 5m. Međustanično rastojanje Zmajevo-Vrbas Novi: Ugradnja na signalne stubove Tapb telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -Tapb5, Tapb6, Tapb7, Tapb8, 4 kom -Tapb9, Tapb10, Tapb11, Tapb12, 4 kom -Tapb13, Tapb14, Tapb15, Tapb16, 4 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. грађ. инж.
453M142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	65
МЕСТО	Врбас Нови			петак / 21.06.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-13:00	4					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Vrbas Novi: Montaža kablovskog razdelnog ormana sa temeljom sa izradom uzemljenja za bližu šinu: KO TT 22. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KO TT 21 i KO TT 22. Ispunjavanje uvoda u orman peskom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ИНЖЕЊЕР ОДГОВОРАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА *
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453M14 3222

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**66**
МЕСТО	Нови Сад, међуст. раст. Нови Сад-Руменка			**уторак** / **25.06.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-17:00	8					6	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Nov Sad: Izrada uzemljenja kablovskog razdelnog ormana za bližu šinu: KO TT 11, KO TT 21, KO TT 22. Međustanično rastojanje Novi Sad-Rumenka: U prisustvu Nadzornog organa, provera uspostava veza i funkcionisanja APB telefona sa TK pultevima u stanicama Novi Sad i Rumenka.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ НАДЗОР ГРАДОВА *
Дамир Р. Рогановић
ДИПЛ. ЕЛ. ИНЖ.
453 M14 2222

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**67**
МЕСТО	Руменка, међуст. раст. Нови Сад-Руменка			**среда** / **26.06.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	08:00-14:00	6					2	2			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Rumenka: Izrada uzemljenja kablovskog razdelnog ormana za bližu šinu: KO TT 1, KO TT 2. Međustanično rastojanje Novi Sad-Rumenka: Izrada uzemljenja kablovskog razdelnog ormana za bližu šinu: KOapb1, KOapb2.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 М142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 М14222

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	68
МЕСТО	међуст. раст. Руменка-Кисач			четвртак / 27.06.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-13:00	4					2	2			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Međustanično rastojanje Rumenka-Kisač: Izrada uzemljenja kablovskog razdelnog ormana za bližu šinu: KOapb1, KOapb2.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453M14222

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**69**
МЕСТО	Врбас Нови			**субота** / **29.06.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-16:00	7					3	3			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Vrbas Novi: Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u napojnom reku SPDC-NO. Povezivanje kraja XP41 3x2,5mm2 kabla na kleme u napojnom reku SPDC-NO. Obrada krajeva TK 59 M kablova i povezivanje na kleme u kablovskim razdelnim ormanima: -KO TT 1 (K101, K102, K103, K104, K105) -KO TT 21 (K201, K202, K206, K207, K208) -KO TT 22 (K202, K203, K204, K205) Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima: -TUS1, TUS2, TIS1, TIS2, TIS3, TIS4, TIS5, TIS6, 8 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M14 4222
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	70
МЕСТО	међуст.раст. Змајево-Врбас Нови			понедељак / 01.07.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-17:00	8					4	4			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Međustanično rastojanje Zmajevo-Vrbas Novi: Splajsovanje vlakana optičkih kablova sa pigtejlovima prema šemi vezivanja u ZOK-u u sledećem kablovskom ormanu i pružnim telefonima: -KOapb1, 1 kom. -Tapb1, Tapb2, Tapb3, Tapb4, 4 kom. -Tapb5, Tapb6, Tapb7, Tapb8, 4 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453M14222

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**71**
МЕСТО	Змајево, Врбас Нови			**уторак** / **02.07.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-17:00	8					4	4			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Zmajevo: Ugradnja i povezivanje servera i mrežne opreme u SPDC-SO rek. Stanica Vrbas Novi: Ugradnja i povezivanje servera i mrežne opreme u SPDC-SO rek.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
дипл. ел. инж.
453 M14222

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**72**
МЕСТО	Кисач			**четвртак** / **04.07.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-17:00	8					6	6			
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Kisač: Izrada uzemljenja SPDC-SO i SPDC-NO rekova Ugradnja peč panela u serverski rek. Povezivanje RJ-45 modula kat.6A u utičnicama i na peč panelu, 16 kom. Ugradnja i povezivanje LB telefona u SS prostoriji i spoljašnjeg SIP megafonskog zvučnika na fasadi.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Роганович,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Роганович
дипл. ел. инж.
453M14222